

HEAKORRA-TÖÖDE MATERJALIDE SOETAMINE JA VALMISTAMINE 1935./36. A.

Raudkive osteti tänavate sillutustöödeks ja parandamiseks 2 647,88 m³ 9 157,97 kr. eest. Tänavate ümberehitustelt, veevärgi ja kanalisatsiooni töödelt toodi kivilattu praakkive 406,94 m³, mitmesuguseilt platsidelt, liiva- ja kruusaaakudest 229,14 m³. Eelmise aasta ülejääke oli 30,63 m³ 101,08 kr. väärtuses. Kokku oli raudkive 3 314,59 m³, mis maksid 9 563,34 kr. Kivihind keskmiselt on 2,90 kr./m³. Tänavate sillutamiseks valmistati ümbertöötamisel: klompkive 573,20 m³, töötasu maksti 722,83 kr., keskmiselt 1,27 kr./m³; käsikillustikku 468,02 m³, töötasu maksti 1 014,06 kr., keskmiselt 2,17 kr./m³. Masinaga purustati kive peenkillustikuks 1 187,40 m³, töötasu maksti 1 111,21 kr., keskmiselt 0,94 kr./m³.

Kanalisatsiooni- ja betoonmaterjale valmistati majanduslikul teel, oma tööriistade ja abinõudega, tükitöö alusel. Materjale valmistati linna tööde jaoks 1935./36. hooaja jooksul järgmistes liikides ja hulkaades:

| Esemete nimetus | Valmistati tk. | Üksuse hind kr. |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Betoontorud Ø 15 cm, pikkus 0,62 m | 895 | 0,35 |
| „ „ 25 „ „ 1,00 „ | — | 1,10 |
| „ „ 30 „ „ 1,00 „ | 741 | 1,35 |
| „ „ 45 „ „ 0,71 „ | 6 | 1,80 |
| „ „ 61 „ „ 0,71 „ | 707 | 2,20 |
| „ „ 80 „ „ 0,71 „ | 262 | 3,40 |
| Kanalisatsiooni kuplid 80/45 | 156 | 1,80 |
| T-tükid 15 × 15 × 15 cm | 20 | 1,30 |
| „ 25 × 25 × 15 cm | 30 | 2,20 |
| „ 25 × 25 × 25 cm | 52 | 3,20 |
| „ 30 × 30 × 25 cm | 20 | 3,50 |
| „ 61 × 61 × 25 cm | 30 | 4,40 |
| Risttükid 25 × 25 × 15 × 15 cm | 10 | 2,80 |
| Põlved 25/25 cm | 5 | 1,30 |
| „ 15/15 cm | 5 | 3,15 |
| Vihmaveekaevud Ø 45 cm | 8 | 3,00 |
| Kõnniteeplaadid 1,0 × 0,7 m | 711 | 1,35 |
| Kaablikattekiivid No 1 | 7 000 | |
| „ „ No 2 | 5 200 | |
| Betoontelliskivid | 8 062 | 0,04 |

Tsementi tarvitati materjalide valmistamisel 94 018,5 kg, mis maksis 4 097,73 kr. Kogu valmistuskuluks koos töötasude ja tööriistade korrashoiuga maksti 7 421,67 kr.