

Sillutustööd 1934. a.

Missugusel tänaval	Ulatus tänavast-tänavani	Sillutise liik	Mõõdud		Pind m ²	Hind kr.	Endine sillutis
			pikkus m	laius m			
Sõiduteed — Linnasummadega							
Näituse . . .	Kastani — Vaksali	klompkivi	460,0	5,0	2 998,1	2 789,05	Klompkivi 3,5 m lai
Mäe . . .	Narva — Jaama	munakivi	348,7	5,0	3 052,4	2 286,20	Munakivi
Teguri . . .	Tähe — Eksporttapamajani	klompkivi	245,5	4,5	1 119,5	1 961,00	Ehitamata
Aleksandri . . .	Lodja — Frederikingi seebi- vabrikuni (maja nr. 42)	munakivi ja parkett	242,9	(1,9+1,9)	1 702,5	4 668,50	Munakivi
Soola . . .	Karlova — Aleksandri t.	munakivi	80,0	4,35	1 074,0	1 500,00	Munakivi
Kivi . . .	Puu t. — sadamani	munakivi	100,0	5,5	1 659,0	4 088,92	Munakivi
Karlova . . .	Narva — Jaama	munakivi	506,0	5,5	4 604,3	2 290,54	Ehitamata
	Sõbra — Saekoja	rullitud kivialus killustik- kattega	150,0	5,0	650,0		
Kuu . . .	Tähe — Linda	"	180,0	4,5	517,5	1 369,11	"
Linda . . .	Tolstoi — Kuu	"	240,0	5,0	1 200,0	3 771,96	"
Kesk-Kaar . . .	Tamme pst. — Riia mnt.	"	317,4	6,0	2 153,0	5 313,54	"
Lembitu . . .	K.-Kaar — V.-Kaar	"	220,0	4,0	880,0	1 324,33	"
Räni . . .	S.-Kaar — Soinaste	"	200,0	4,5	900,0	1 510,71	"
	Kokku :		3 290,5		22 510,3	32 872,86	
Sõiduteed — Riiklike summadega — Jõuvankri- ja bensiiini-maksu arvel.							
Rüütli . . .	G.-Adolfi — Lai	asfalt-topeka, klompkivi alussillutisega	295,4	5,5	1 687,0	16 562,00	Parkett
Narva . . .	Peetri kirik — Vene kirikuni	asfaltkonkreet	160,0	5,0	820,8	6 489,00	Bimakk
Riia mnt . . .	Raudtee — üle V. Kaare	"	450,0	5,0	2 250,0	16 549,24	Munakivi
Riia mnt . . .	Pauluse kirik — Raudtee	parkett munakivi	380,0	4,2	1 648,4	10 472,72	Munakivi
	Kokku :		1 285,4		8 978,2	50 072,96	
Kõnniteed							
Rüütli . . .	G.-Adolfi — Lai	asfalt-betoon	607,7	2,3	1 277,6	3 186,81	Tsement-pl.
Raekoja . . .	Kalda — Narva	bimakk	102,0	3,3	278,6	675,64	"
Kaluri . . .	Lodja — Soola	bimakk	247,0	1,5	369,1	1 400,66	Munakivi
Tähe . . .	Elisabeti — Õnne	bimakk	170,0	2,0	269,7	927,35	Tsement-pl.
	Kokku :		1 126,7		2 194,0	6 190,46	