

Kõnniteede ehitustööd 1936. aastal.

Tänavanimi	Sillutise ulatus	Pikkus j. m.	Pind m² ja sillutise liik	Endine sillutisviis	Ehituskulu kr.
Uued sillutised.					
TALLINNA	Liiva tn. nurgal	85	Betoonplaat 75 tk., munakivi 156,98 m².	Sillutamata	375,92
LIIVA	Tallinna — Meltsiveski	130	Betoonplaat 138 tk., munakivi 380,00 m².	"	336,70
P. PÖLLU	Rüütli — Ülikooli	140	Paekiviplaat 126 tk., munakivi 118,42 m².	Munakivi	163,09
LOSSI	Maja nr. 18 — kliinikud	280	Betoonplaat 258 tk., graniitplaat 137 tk.	Betoonplaadid	869,12
TÄHE	Riia — Lille	60	Betoonplaat 58 tk., munakivi 50,00 m².	Telliskivi	86,52
KALDA	„Livoonia“ vabrik — H. Treff- neri	85	Betoonplaat 78 tk., munakivi 19,09 m².	Sillutamata	80,00
KOMPANII	Suurturg — Gildi	300	Bimak 532,14 m².	Osalt vanad plaadid, osalt telliskivi	1 960,98
LIHATURG G. ADOLFI	Suurturg — Gildi Kompanii — Ülikooli	170 300	" 376,49 m². " 546,27 m².	Plaadid Osalt vanad plaadid, osalt telliskivi	1 384,61 2 110,57
Kokku on kõnniteid sillutatud plaatidega 780 j. m., milleks tarvitati 870 plaati, muna- kividega 724,5 m², asfaltkatttega 770 j. m. või 1 454,9 m².					
Bituumendamis ja parandamised.					
VABADUSE PUIEST.	Vabadussild — Kivisild	400	872,00	Asfaltbetoon	365,00
RÜÜTLI	Suurturg — Lai	730	1 630,35	"	675,00
SUURTURG	Ülikooli — Kivisild	450	1 268,46	"	565,00
ÜLIKOOLI	Uueturu — Poe	300	599,41	Bimak	260,00
VOIDU	Suurturg — Riia	560	1 158,62	Asfaltbetoon	490,00
KINDRAL PÕDRA	Aia — Riia	190	429,75	Bituumendatud	200,00
J. KUPERJANOVI	Kastani — Vallikraavi	330	637,30	Bimak	300,00
RIIA	K. Põdra — Aleksandri	500	1 028,65	"	430,00
VILJANDI	Vaksali — Kooli	200	310,98	Bituumendatud	140,00
Kokku asfaltkõnniteid bituumendatud ja parandatud 7 935,52 m². Vähemaid parandusi ja ümbersillutusi 602,39 m².					
Kõnniteede kevadine ja sügisene kruusatamine. Üldse kulu 11 804,51					