

Kanalisatsioonitööd 1936. aastal.

| Tänavanimetus | Ulatus | Torustiku pikkus j. m. | Toru Ø cm | Ehituskulu kr. | Endine ehitusviis |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---|
| Tähtvere | Pargi piirist — Meloni tänavani | 947,60 | 60 | 7 913,54 | Kuni Herne tn. puust, edasi — jõeni — lahtine kraav |
| Meloni | Tähtvere — Oa | | | | |
| Oa | Meloni — Marja | | | | |
| Marja | Oa tänavast jõeni | | | | |
| Marja | Herne — Oa | 155,0 | 25 | 426,18 | ehitamata |
| Tiigi | Kastani — Vaksali | 154,0 | 25 | 571,44 | „ |
| J. Kuperjanovi | Kastani — Vaksali | 259,5 | 30 | 1 294,68 | „ |
| Kuu | Kalevi — Raua | 102,50 | 25 | 608,74 | „ |
| Raua | Kuu — Rebase | 100,50 | 25 | | |
| P. Põllu | Ülikooli — Rüütli | 99,00 | 30 | 299,22 | puust |
| Vallikraavi | Nr. 12 — Nr. 16 | 112,0 | 25 | 380,80 | ehitamata |
| Kompanii | G. Adolfi — Gildi | 57,0 | 45 | 353,40 | betoon 30 |
| Kalevi | Tütarlaste gümn. — Soola tn. | 56,2 | 25 | 190,40 | ehitamata |
| | Eha tn. haru | 77,0 | 25 | | |
| Tähe | Eha — Tolstoi | 48,0 | 25 | | |
| | Nigula — Saekoja | 69,0 | 30 | 1 336,99 | osaliselt puust |
| | Saekoja — Sõbra | 45,0 | 25 | | |
| | Vaba — Kuu | 103,0 | 30 | | |
| Nigula | Tähe nurgal | 18,0 | 25 | 55,00 | ehitamata |
| | | K o k k u 2 484,3 | | 13 430,39 | |

SILLUTUSTÖÖDE PAKKUMISED 1936. A.

18. aprillil 1936. a. korraldatud avalike valikpakkumiste tulemusena kujunesid 1936. aastaks Tartu linna tänavate muna-, klomp- ja parkettkividega sillutamise ja ümbersillutamise tööde ruutmeetri hinnad järgmiselt:

- a) muna- või klompkivisillutise ümbersillutamine 43 s.
- b) uue klompkivisillutise tegemine 39,5 s.
- c) uue munakivisillutise tegemine 38 s.
- d) parkettkivisillutise ümbersillutamine 61 s.
- e) uue parkettkivisillutise tegemine 56 s.

Sillutustööd teostas ettevõtja oma teenijatega, töölistega, tööriistadega ning kõigi teiste abinõudega ühes eel- ja abitöödega ning abiehitustega. Töödeks tarvilikud materjalid, nagu liiv, kruus, killustik kivi- vahede kiilumiseks ja sillutuskivid veeti linnavalitsuse poolt töö juurde. Sillutuskivide sorteerimine oli töövõtja ülesanne. Ükskute materjalide edasipaigutamist tööplatsil kuni 40 m kauguseni teostas töövõtja omal kulul. Kärusid ja laudu kärutamiseks anti Linnavalitsuse poolt töövõtjale võimalust mööda tasuta kasutamiseks.

1936. aastal teostatud sillutustööde eest maksti töövõtjale kogusummas 9 029,41 krooni.