Tänava nimi	Sillutise ulatus	Pikkus j. m.	Pind m² ja sillutise liik		Endine sillutisviis	Ehituskulu kr.
			Uued sillutised.			
TALLINNA	Liiva tn. nurgal	85	Betoonplaate 75 tk., munakivi 156,98 m².		Sillutamata	375,92
LIIVA	Tallinna — Meltsiveski	130	Betoonplaate 138 tk., munakivi 380,00 m².		„	336,70
P. PÕLLU	Rüütli — Ülikooli	140	Paekiviplaate 126 tk., munakivi 118,42 m².		Munakivi	163,09
LOSSI	Maja nr. 18 — kliinikud	280	Betoonplaate 258 tk., graniitplaate 137 tk.		Betoonplaadid	869,12
TÄHE	Riia — Lille	60	Betoonplaate 58 tk., munakivi 50,00 m².		Telliskivi	86,52
KALDA	„Livoonia" vabrik — H. Treffneri	85	Betoonplaate 78 tk., munakivi 19,09 m².		Sillutamata	80,00
KOMPANII	Suurturg — Gildi	300	Bimak 532,14 m².		Osalt vanad plaadid, osalt telliskivi	1 960,98
LIHATURG	Suurturg — Gildi	170	„ 376,49 m².		Plaadid	1 384,61
G. ADOLFI	Kompanii — Ülikooli	300	„ 546,27 m².		Osalt vanad plaadid, osalt telliskivi	2 110,57
Kokku on kõnniteid sillutatud plaatidega 780 j. m., milleks tarvitati 870 plaati, munakividega 724,5 m², asfaltkattega 770 j. m. või 1 454,9 m².						7 367,51
			Bituumendamised ja parandamised.			
VABADUSE PUIEST.	Vabadussild — Kivisild	400	872,00	Pindamine koos aukude parandamisega	Asfaltbetoon	365,00
RÜÜTLI	Suurturg — Lai	730	1 630,35		„	675,00
SUURTURG	Ülikooli — Kivisild	450	1 268,46		„	565,00
ÜLIKOOLI	Uueturu — Poe	300	599,41		Bimak	260,00
VÕIDU	Suurturg — Riia	560	1 158,62		Asfaltbetoon	490,00
KINDRAL PÕDRA	Aia — Riia	190	429,75		Bituumendatud	200,00
J. KUPERJANOVI	Kastani — Vallikraavi	330	637,30		Bimak	300,00
RIIA	K. Põdra — Aleksandri	500	1 028,65		„	430,00
VILJANDI	Vaksali — Kooli	200	310,98		Bituumendatud	140,00
Kokku asfaltkõnniteid bituumendatud ja parandatud 7 935,52 m².						3 425,00
Vähemaid parandusi ja ümbersillutusi 602,39 m².						512,00
Kõnniteede kevadine ja sügisene kruusatamine.						500,00
Üldse kulu						11 804,51

Tartu V, lk. 97