Ehitusviis ja materjal.	Teekoormatus. Tonnides 24 tunni jooksul.	Teekoormatus. Sellest hobuliikl. %	Parandused. Tee seisukord.
Bituumendatud makadam	340,0	50	Viimane pindam. 1934. a.
Estobit. 2 290 m² à 2,5 kg = 5 612 kg.			Seisukord päris hea.
Spramex 2 290 m² à 2,0 kg = 4 293 kg.			
3 595 m² kahekord. „Külas" = 9 153 kg.			
Spramex 1 kg/m² = 5 775 kg.			
Estobit. ja Spramex 1,6 kg/m². Estobit. 8 909 kg, Spramex 514 kg.			
Estobit. 0,54 kg/m² = 2 772 kg.			
Estobit. ja Spramex 0,5 kg/m². Estobit. 1 644 kg, Spramex 176 kg.			
Bituumendatud makadam	549,4	45	Viimane pindam. 1934. a.
Sisemine ja väline immutamine „Külas" 3 kg/m² = 3 075 kg.			Seisukord rahuldav.
Estobit. 2 kg/m² = 2 000 kg.			
Estobit. 2 kg/m² = 840 kg.			
Estobit. 1,62 kg/m² = 1 448 kg.			
Estobit. 0,72 kg/m² = 582 kg.			
Bituumendatud makadam	755,7	71	Viimane pindam. 1934. a.
Sisem. immutus Estobit. 2,5 kg/m² = 12 500 kg. Pealt Spramex 2 kg/m² = 10 000 kg.			Seisukord mitterahuldav.
Estobit. 1,88 kg/m² = 7 514 kg.			
Estobit. 2 kg/m² = 3 500 kg.			
Estobit. 1,8 kg/m² = 9 970,6 kg.			
Estobit. 0,7 kg/m² = 2 591 kg.			
t ä n a v a d.			
Bitumuls, seesmine ja välimine bit., 3,7 kg/m² = 3 800 kg.	ca 150	10	Seisukord rahuldav.
Bitumuls 4 kg/m².			— „ —
Estobit. 4 kg/m² = 6 975 kg.	„		— „ —
Bitumuls 3,8 kg/m² = 3 800 kg.	„		— „ —
b i t u u m e n d a t u d t ä n a v a d.			
Bituumendatud makadam, alusel. „Külas" 2-kordselt.			Majaoman. korras hoida.
Bituumendatud makadam, aluseta.			— „ —
„ „ „			— „ —
„ „ „			— „ —
Bituumendatud makadam, alusel. Estobit. 2-kordselt.			
b e t o o n j a b i m a k.			
Ehitatud Vene ajal.			
Bet.-äärekivid, vene asf.-mastiks.			
Bet.-äärekivid. Asf.-betoon 2,5 m. Estobit.			
Ehitatud Vene ajal.			

Tartu IV, lk. 118