Linna maa-ala ehitusplaani kohaselt jagunes järgmiselt:

Ehituskrundid	690,8508	ha
Hoonestamata ehituskrundid	65,9343	„
Hoonestamata tööstuskrundid	41,1090	„
Aianduskrundid	54,0634	„
Tänavad	169,5186	„
Turud	5,4450	„
Pargid, puiestikud ja muruväljakud	84,0509	„
Mängu- ja spordiplatsid	10,0732	„
Raudteed	70,4981	„
Põllumajanduslikud maa-alad	786,2068	„
Lennuväli ja kasarmud	63,0350	„
Kalmistud	45,6183	„
Veekogud	48,1090	„
Liivaaugud	14,4876	„
Kokku	2149,0000	ha.
Ropka aianduslinnaosa, 77 krunti	111,8078	ha
tänavaid	6,6669	„
Ropka heinamaa, kinn. nr. 2874	27,7000	„
Kokku	146,1747	ha.

Kanalisatsioonitööd 1937. aastal.

Tänava nimetus	Ulatus	Torustiku pikkus j. m	Toru Θ cm	Ehitus-kulud kr.	Endine ehitusviis
Fortuuna	Narva — Põik	122,50	25	371,89	ehitamata
Tolstoi	Kalevi — Tähe	94,2	30	900,41	os. puu, os. betoon
		223,1	25		15 cm
Tähe	Kuu — Õnne	279,3	25	1 051,38	„
Ülikooli	P. Põllu — Lutsu	84,00	30	384,52	„
Roosi	Puiestee — Peetri	155,10	30	1 067,45	ehitamata
Peetri	Roosi — Kasarmu	79,50	25	125,15	„
Alevi	Tähe — Kesk	313,00	25	931,02	„
Kasarmu	Puiestee — Kalmistu	206,00	25	404,53	„
Uueturu	Emajõgi — Aleksandri	158,5	45	1 383,41	os. puu, os. betoon 30 cm
Sõbra	Kesk — Võru	200,00	25	643,76	ehitamata
Gustav-Adolfi	Karskusliidu maja — Lutsu	106,5	25	341,68	os. puu, os. betoon 15 cm
Kaluri	Riia — Uueturu	62,0	25	272,54	ehitamata
Turu	Riia — Uueturu	61,0	25	204,12	„
Tähe	Aia — Riia	135,00	30	813,80	os. puu, os. betoon 25 cm
Lossi	Ülikooli tn. nurgal	12,5	25	13.—	betoon 25 cm
Metropoli platsil	Kalaturu — Emajõgi	31,00	25		ehitamata
Nigula	Tähe — Kesk	78,00	25		„
Meltsiveski	Lubja tn. — maja 57-a	120,00	25	2 490,91	„
Puiestee	Lubja — Nurme	105,00	25		„
Lille	Tähe — Kalevi	8,00	25		puu
	Kokku	2 634,20		11 399.57	

Tartu VI, lk. 103