Sõidu- ja kõnniteede ehitustööd 1935. aastal. (Järg.)

Tänava nimi	Sillutise ulatus	Pikkus j. m	Pind m²	Sillutise liik	Endine sillutisviis	Ehituskulu kr.
			Kõnniteed.			
KOMPANII	Gildi — P. Põllu	60	Paekiviplaate 85 tk., munakivi 38,76 m².		Plaadid	163,80
H. TREFFNERI	Narva — Kalda	100	Tsementplaate 134 tk., munakivi 278,04 m².		„	205,86
MAGASINI	P. Põllu — Lai	170	Tsementplaate 158 tk., munakivi 174,42 m².		Munakivi	341,71
TÄHTVERE	Marja — Piiri	500	Kinnitambitud killustik — põlevkivituha- ja masinaliiva-kattega 700 m².		„	343,46
KITSAS	Tähe — Ülikooli	265	Tsementplaate 246 tk.		Tellis- ja munak.	778,60
KALURI	Lodja — Soola	120	Telliskivi 74,18 m², munakivi 194,78 m².		„ „ „	100,63
TURU	Soola — Lao	180	Bituumend. munakivi 421,74 m².			
TURU	„ „	180	Rullitud killustik põlevkivituha- ja masinaliiva-kattega 422,0 m².		Osalt telliskivi, osalt sillutam.	850,23
KALDA	Raekoja tn. — „Livonia“ vabrik	192	Tsementplaate 186 tk., munakivi 129,41 m².		Muld	147,12
KALEVI	Lina — Pargi	115	Bituumend. killustik 344,50 m², munakivi 95 m².		„	633,61
LINA	Algkooli juures	50	Bituumendatud killustik.			
FORTUUNA	Põik — Pikk	220	Kinnitamb. killustik põlevkivituha ja masinaliiva kattega 300 m².		Sillutamata	102,20
RIIA	Võidu — Tähe	330	Asfaltbetoon 641 m²		Bimak	2 222,70
ÜLIKOOLI	Aia — Vallikraavi	160	„ 280 m²		Graniitplaadid	1 926,65
Mitmesugused parandused, planeerimised ja kruusatamised			94,45 m²			479,78
Mäe tänava trepi ehitus						1 626,97
	Kokku	2 642	4 659,83 m²			9 923,32

Tartu IV, lk. 131